

KARTA KONTROLI INSTALACJI OZE I DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

w ramach Projektu grantowego pn.
*„Słoneczna Gmina Knurów- wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów
fotowoltaicznych”*

realizowanym w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

LOKALIZACJA: **DATA:**

MOC INSTALACJI: kWp

FALOWNIK PV:kW

ODBIORY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH I DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Podstawowe elementy sprawdzane w trakcie odbioru:

ELEMENTY KONTROLI	WYNIK POZ/NEG	UWAGI
Rozmieszczenie paneli i stan okablowania (szczególnie MC4)		
Zgodność urządzeń z ofertą i schematem elektrycznym		
Kompletność instalacji – zabezpieczenia strona DC		
Kompletność instalacji – zabezpieczenia strona AC		
Instalacja odgromowa (jak występuje) i uziemienie		
Oznakowanie poszczególnych elementów i całej instalacji PV		
Jakość i estetyka montażu urządzeń		
Testowe uruchomienie instalacji i sprawdzenie produkcji i parametrów na falowniku		
Kompletność dokumentacji powykonawczej		

Wymagania odnośnie prób i badań (protokoły pomiarowe):

ELEMENTY KONTROLI	WYNIK	UWAGI
Badania i pomiary zgodnie z PN EN 62446:2016		
- ciągłość uzemień i/lub połączeń wyrównawczych		
- test polaryzacji		
- badanie napięcia obwodu otwartego Voc		
- badanie natężenia prądu obwodu zwartego I _{sc}		
- rezystancja izolacji obwodu DC		
Badania i pomiary zgodnie z PN EN 60364 6 „Sprawdzenia odbiorcze”		
- rezystancja izolacji przewodów i kabli AC		
- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez swz		
- badanie napięcia AC		
- pomiar wyłącznika różnicowoprądowego – jeżeli jest zamontowany		
- pomiary instalacji odgromowych i uziemienia		

Wymagania odnośnie kompletności dokumentacji powykonawczej:

ELEMENTY KONTROLI	WYNIK	UWAGI
- oświadczenie Wykonawcy zakończenia robót		
- informacje podstawowe o systemie		
- schemat rozmieszczenia paneli - urządzeń		
- schemat elektryczny - strona DC i AC		
- obliczenia i dobór materiałów		
- specyfikacje materiałów z kartami, deklaracjami itp		
- symulacja lub szacunkowa produkcja instalacji - efektywność		
- protokoły z prób i pomiarów		
- protokół z uruchomienia		
- protokół przeszkolenia i instrukcja obsługi		
- gwarancja i uproszczony kosztorys powykonawczy		
- uprawnienia wykonawcy		
- potwierdzenie zgłoszenie do OSD		